《张家港市鑫记炉料制品有限公司年产12000吨碳粒项目》竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》规定，2019年11月09日，张家港市鑫记炉料制品有限公司组织验收工作组对公司“年产12000吨碳粒项目”进行竣工环境保护验收。此次验收工作组由建设单位(张家港市鑫记炉料制品有限公司)、验收监测报告编制单位(江苏华夏检验股份有限公司)的代表以及专家组成(名单附后)，验收工作组踏勘了建设项目现场，听取了建设单位对项目环境保护制度执行情况、验收监测单位对竣工环境保护验收监测情况的汇报，审阅并核实了相关资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、本项目环境影响报告表和张家港市环境保护局注册等，形成竣工环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于张家港市南丰镇金丰路，厂界东侧为厂房；南侧上海福勒机械公司锻造基地，西侧为伟伟电教电器有限公司，北侧为思达克道具有限公司。

建设规模及主要建设内容：租赁位于张家港市南丰镇金丰路的张家港市伟伟电教电器有限公司的部分厂房生产，厂房总建筑面积约3800m^2,本公司通过进料、振动分离等工艺，利用行车、给料机、运输带、振动筛等设备进行生产，建设“年产12000吨碳粒项目”。

(二)建设过程及环保审批情况。

本项目为搬扩建项目，于2018年8月28日在张家港市发展和改革委员会备案（备案文号：张发改备[2018]836号），2018年8月委托南京国环科技股份有限公司编制年产12000吨碳粒项目的环境影响报告表。2018年12月4日环评报告表通过了张家港市环境保护局的注册（张环注册[2018]387号）。

项目于2019年1月开工建设，于2019年5月投入试运行，目前已完成了竣工环境保护验收监测及验收监测报告的编制。

(三)投资情况

本项目实际总投资为500万元，其中环保投资约13万元。

(四)验收范围

本次验收的范围为“张家港市鑫记炉料制品有限公司年产12000吨碳粒项目生产设施及相配套的环境保护设施”。

二、工程变动情况

对照“关于加强建设项目重大变动环评管理的通知”（苏环办（2015）256号）要求，本项目实际建设中地址、产品种类及主体生产工艺均与环评文件保持一致不变，本工程实际建设情况与环评对比无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目无工业废水产生，本项目产生的生活污水依托原有厂房（张家港市伟伟电教电器有限公司）经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂集中处理。

(二)废气

本项目卸货过程、堆场过程产生的粉尘无组织排放。抓料进斗过程产生的颗粒物，其中大颗粒物粉尘自由沉降在原料区，少部分小颗粒物经过布袋除尘器处理后经过15m排气筒高空排放。

(三)噪声

本项目噪声源主要为振动筛、行车、抓斗机、给料机、运输带的噪声。通过选用安装基础减振装置、隔声等措施。

(四)固体废弃物

本项目产生的生活垃圾与张家港市伟伟电教电器有限公司的生活垃圾统一收集后委托南丰镇环卫所处理；收集后的煤屑回收利用。

四、污染物达标排放情况

江苏华夏检验股份有限公司于2019年9月25日-9月26日对本项目进行竣工环保验收监测，验收监测期间：

(一)生产工况

生产设备运转正常，监测期间生产负荷满足验收监测要求。

(二) 废水

公司生活污水接管口S1排放废水中pH值、化学需氧量及悬浮物的排放浓度日均值达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮及总磷的排放浓度日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求。

(三) 废气

本项目无组织排放废气中颗粒物的排放浓度最大值达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。排气筒废气处理装置出口（Q2）排放废气中颗粒物排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准限值要求。

(四)噪声

本项目西侧厂界环境噪声N1-N2测点昼间等效声级值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求（昼间≤60dB（A））。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评及注册表要求的污染防治设施及措施，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“张家港市鑫记炉料制品有限公司年产12000吨碳粒项目”环保设施验收合格，同意通过本项目环境保护“三同时”验收。

六、建议

1、进一步完善废气治理设施的操作规程，健全运行记录，增加设备

设施维护保养的计划及实施的证据，增加应急措施。

2、进一步强化规范化监测，确保污染物的排放持续稳定达标。

七、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

张家港市鑫记炉料制品有限公司年产12000吨碳粒项目建设项目验收组人员名单

	姓名	单位	职务/职称	联系电话	签名
验收组组长	肖士浩	鑫记炉料	法人代表	13806222110	肖士浩
	樊[illegible]	鑫记炉料	总经理	13733270312	樊[illegible]
	李刚	江苏华夏检验股份有限公司	工程师	15370365738	李刚
	[illegible]			13801561786	[illegible]